

Отчет

о выполнении организационно-технических мероприятий МУП « Горэлектросети» по подготовке

объектов электроснабжения к работе в осеннее-зимний период 2016-2017гг

на 01.10.2016г

| №п/п | Наименование мероприятий | Ед. Изм. | ПЛАН (кол-во) | Выполнение | | Сумма (тыс.руб) | | Сроки выполнения |
|------|--|-------------|------------------|------------|-----|--------------------|---------------|---------------------|
| | | | | км/шт | % | план | факт | |
| 1 | Текущие ремонты кабельных , воздушных линий и оборудования ТП, в том числе: | | | | | 2710,5 | 2166,4 | |
| 1.1 | Текущий ремонт ЛЭП | км | 436,508 | 436,508 | 100 | | | I-IV кв. |
| 1.2 | Текущий ремонт оборудования трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ | шт | 164 | 164 | 100 | | | I-IV кв. |
| 1.3 | Текущий ремонт оборудования ПС-16 | шт | 1 | 1 | 100 | | | I, II, IV кв. |
| 1.4 | Текущий ремонт оборудования ПС-15 | шт | 1 | 1 | 100 | | | IIкв |
| 1.5 | Текущий ремонт оборудования ПС-46 | шт | 1 | 1 | 100 | | | III кв. |
| 1.6 | Текущий ремонт оборудования ПС-48 | шт | 1 | 1 | 100 | | | IIIкв. |

| | | | | | | | | |
|------|---|----|-------|-------|-----|---------|-----------------|--------------|
| 2 | Реконструкция и капитальные ремонты ЛЭП, трансформаторных подстанций, в том числе: | | | | | | 2177,059 | |
| 2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ уличного освещения ж.д. ул. Курская 1/3 с ТП1/15 | км | 0,250 | 0,2 | 100 | 86,3 | 47,742 | сентябрь |
| 2.2 | Реконструкция ВЛЭП-0,4кВ инд. застройки ул. Рокоссовского с ТП1/6 | км | 0,320 | 0,320 | 100 | 145,564 | 79,072 | сентябрь |
| 2.3 | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ с ТП 1/36 – ж.д. ул. Горняков 2 | км | 0,125 | 0,119 | 100 | 120,5 | 31,476 | сентябрь |
| 2.4 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ с ТП1/30 – ул. Первомайская ,6 | км | 0,160 | 0,151 | 100 | 200,6 | 34,855 | сентябрь |
| 2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ УО жилых домов ул. Мира с ТП1/6, ТП1/7, РП-17, ТП1/2 | км | 0,240 | 0,240 | 100 | 101,274 | 66,169 | сентябрь |
| 2.6 | Реконструкция ВЛЭП-0,4кВ 1-го микрорайона с ТП1/2, ТП1/29 | км | 1,2 | 1,2 | 100 | 365,0 | 312,334 | август |
| 2.7 | Реконструкция ВЛЭП-0,4кВ инд. застройки 1-го микрорайона с ТП1/6, ТП1/7 | км | 0,05 | 0,05 | 100 | 8,170 | 8,170 | сентябрь |
| 2.8 | Реконструкция ВЛЭП-6кВ 7- 12«Г»,7- 13«Г» скважины реки « Погарщина» | км | 0,083 | 0,083 | 100 | 95,7 | 63,278 | июнь |
| 2.9 | Строительство ВЛ-0,4кВ «Лесовик» | км | 0,8 | 0,756 | 100 | 600,0 | 550,507 | февраль |
| 2.10 | Строительство ВЛ-0,4кВ «Металлург» | км | 3,0 | 1,95 | 65 | 650,0 | 490,130 | март-октябрь |
| 2.11 | Реконструкция ЗРУ-6/10 1-я секция шин ПС-16 | шт | 1 | 1 | 100 | 450,0 | 409,107 | сентябрь |
| 2.12 | Капитальный ремонт трансформатора мощн. 160кВА ТП2/1 (Т-1) | шт | 1 | 1 | 100 | 39,3 | 11,303 | май |
| 2.13 | Капитальный ремонт трансформатора мощн. 250кВА ТП2/1(Т-2) | шт | 1 | 1 | 100 | 45,8 | 9,633 | апрель |
| 2.14 | Капитальный ремонт трансформатора мощн. 320кВА ТП2/4 (Т-1) | шт | 1 | 1 | 100 | 61,5 | 15,610 | июль |
| 2.15 | Капитальный ремонт трансформатора мощн. 1000кВА ТП46/1 (Т-1) | шт | 1 | 1 | 100 | - | 9,350 | август |
| 2.16 | Капитальный ремонт трансформатора мощн. 400кВА | шт | 1 | 1 | 100 | 61,5 | 5,894 | сентябрь |

| | | | | | | | | |
|------|--|----|-----|-----|--------|---------|--------------|------------|
| | ТП2/4 | | | | | | | |
| 2.17 | Ремонт кровли | м2 | 435 | 435 | 100 | 314,8 | 32,429 | II-III кв. |
| 2.18 | Ремонт бетонных отмосток | м2 | 128 | - | - | 184,4 | | II-III кв. |
| 3 | Испытание показат. качества /сертификация электроэнергии | | | | 50/100 | 365,480 | 139,1/145,48 | |
| 3.1 | Установка приборов учета | шт | 40 | 30 | 75 | 169,236 | 100,0 | I-IV кв. |

Директор МУП «Горэлектросети»

Е.В.Миронов